

Звіт про виконані роботи

«Будівництво підземної насосної станції на свердловину села Лихопілля Галяцького району»

(назва проекту)

за 2020 рік

(відповідний звітний період)

№ з/п	ОМС, відповідальний за проєкт	Виконані роботи за проєктом	Обсяг фінансування, грн.						Результати проєкту
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1.	Виконавчий комітет Петрівсько-Роменської сільської ради.	Придбано насосну станцію та шафу для її розміщення, виконано будівельні, монтажні та пусконаладжувальні роботи по будівництву підземної насосної станції на свердловину села Лихопілля.	50000,00	50000,00	50000,00	80000,00	-	-	Забезпечено населення села Лихопілля -97 чоловік (Петрівсько-Роменської об'єднаної територіальної громади) питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання.



Сільський голова

Бугайова В.П.

Наталія Житченко +380996667490