

Звіт щодо стану реалізації заходів проєкту

Виконавчого комітету Решетилівської міської ради

«Сучасні зупинки-комфортні мандрівки»

(назва проєкту)

станом на 31.12.2020 р.

Назва діяльності/заходу (відповідно до плану-графіка)	Термін виконання	Організація-виконавець (назва організації, Прізвище та ініціали керівника)	Джерела фінансування, тис.грн.								Назва, номер та дата документа про підтвердження виконання заходу
			Обласний бюджет		Місцевий бюджет		Партнерські організації (окремо по кожному)		Усього		
			План	Освоєно	План/Передбачено	Освоєно	План	Освоєно	План	Освоєно	
1.Придбання зупинок	09.10.2020	ТОВ «Укрінмаш»	600,0	600,0	240,0	55,200	-	-	840,0	655,200	Накладна № 40 від 09.10.2020-655,200
2.Влаштування зупинок громадського транспорту по вулицях в межах Решетилівської об'єднаної територіальної громади Полтавської області	07.10.2020	«ТЕПЛОІНВЕСТ БУД», Пишленко Костянтин Олексійович	-	-	210,0	436,761	-	-	210,0	436,761	Акт № 1 від 28.09.2020-197125,25 грн., Акт № 2 від 30.09.2020-161347,6 грн., Акт №3 від 30.09.2020-78288,6 грн.

3. Технічний нагляд за об'єктом : "Влаштування зупинок громадського транспорту по вулицях в межах Решетилівської об'єднаної територіальної громади Полтавської області"	26.10.2020	«Будтехнагляд-С», Глоба Анатолій Борисович	-	-	-	7,001	-	-	-	7,001	Акт №241 від 13.10.2020- 4953,41грн., Акт №242 від 22.10.2020- 2047,41грн.
УСЬОГО			600,0	600,0	450,0	498,962	-	-	1050,0	1098,962	

Заступник міського голови
з питань виконавчих органів влади



А.В.Колесніченко

„ 14 ” листопада 2021 р.

Романов А.Л 066 59 45 4 94
Даценко О.В. 050 93 63 476

