

Звіт
про підсумки реалізації проєкту-переможця конкурсу екологічних громадських
ініціатив Полтавської області за 2021 рік

«Оптимізація шкільного подвір'я та упорядкування території Карлівської ЗОШ
I-III ступенів №1, м. Карлівка»

(назва проєкту)

За 2021 рік

(відповідний звітний період)

№ з/ п	ОМС, відповідальн ий за проєкт	Виконані заходи за проєктом	Обсяг фінансування, грн.						Результат проєкту
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів		
	Карлівська міська рада		План	Факт	План	Факт	Пла н	Факт	
1		Придбання та облаштування помосту під лави	-	-	47080,0	39482,0	-	-	Придбано, встановлен о лави
2		Саджанці	46000,0	45400,0	-	-	-	-	Придбано та посаженно саджанці
3		Камінь	-	-	800,0	-	-	-	-
4		Галька та спири дерев	-	-	3920,0	38710,0			Укладено доріжки
5		Урна для сміття	4000,0	4600,0	-	-	-	-	Придбано урни для сміття
6		Велопарковка	-	-	8200,0	9510,0	-	-	Придбання велопарков ки
	Всього		50000,0	50000,0	60000,0	87702,0	-	-	

Секретар ради



(підпис)

Сергій БОБРИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)