

## Звіт про виконані роботи

«ЕкоЛаб» на шкільному подвір'ї Лубенської ЗОШ І-ІІІ ст. №8»  
(назва проєкту)за 2023 рік  
(відповідний звітний період)

№ з/п	ОМС, відповідальний за проєкт	Виконані заходи за проєктом	Обсяг фінансування, грн.						Результати проєкту
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	Лубенська міська рада Лубенського району Полтавської області	Озеленення пришкольньої території багаторічними зеленими насадженнями.	250000,00	239800,00	-	-	-	-	Придбано та висаджено на пришкольній території багаторічні зелені насадження
2		Розроблення та затвердження проєктно-кошторисної документації	-	-	0,00	19980,00	-	-	Розроблено та затверджено проєктно-кошторисну документацію
3		Виготовлення та встановлення модульного павільйону (екологічної лабораторії)	-	-	250000,00	379915,24	-	-	Виготовлено та встановлено модульний павільйон на пришкольній території для проведення занять на екологічну тематику

Керівник органу  
місцевого самоврядування
  

О.П. Грицаєнко  
(ініціали, прізвище)