

Звіт про виконані роботи
по проекту «Вдосконалюємо систему збору твердих побутових відходів на території Котелевської громади»
(назва проекту)
за 2025 рік

№ з/п	ОМС, відповідальний за проект	Виконані заходи за проектом	Обсяг фінансування, грн.						Результати проекту
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1840	Котелевська селищна рада	Придбано сміттеві контейнерів	248400,00	248400,00	158700,00	158700,00	0	0	Придбано 75 сміттевих контейнерів об'ємом 0,75 куб. м для збору ТПВ: 6 шт. встановлено в с. Млинки для створення інфраструктури збору відходів, решту — для заміни зношених контейнерів і покращення екологічного стану громади
2	Котелевська селищна рада	Придбано металопрофіль	0	0	37800,00	37800,00	0	0	Придбано 80 листів металопрофіля для облаштування нових майданчиків під сміттеві баки для покращення екологічного стану території громади.
3	Котелевська селищна рада	Придбано трубу профільну	0	0	16800,00	16800,00	0	0	Придбано 224 пог.м. труби профільної 40*20 для облаштування нових майданчиків під сміттеві баки для покращення екологічного стану території громади.

4	Котелевська селищна рада	Придбано трубу профільну	0	0	13320,00	13320,00	0	0	Придбано 121 пог.м. труби профільної 40*20 для облаштування нових майданчиків під сміттеві баки для покращення екологічного стану території громади.
5	Котелевська селищна рада	Придбано цемент	0	0	12900,00	12900,00	0	0	Придбано цемент М500 71 кг для облаштування нових майданчиків під сміттеві баки для покращення екологічного стану території громади.
6	Котелевська селищна рада	Придбано гранвідсів	0	0	10000,00	10000,00	0	0	Придбано гранвідсів 10 куб.м. для облаштування нових майданчиків під сміттеві баки для покращення екологічного стану території громади.

Керівник органу
місцевого самоврядування



(підпис)

(ініціали, прізвище)