

Звіт

про підсумки реалізації проєкту-переможця бюджету участі І Полтавської області за 2021 рік
«Сучасне освітлення-як один із елементів благоустрою території в с.Максимівка Гадяцького району»
в рамках обласної Програми «Громадські бюджети Полтавщини на 2021-2023 роки»
за 2021 рік

№ з/п	ОМС, відповідальний за проєкт	Виконачі заходи за проєктом	Обсяг фінансування, грн.						Результати проєкту	
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів			
			план	факт	план	факт	план	факт		
			100 тис.грн.	100 тис.грн.	100 тис.грн.	100 тис.грн.				
1.	виконавчий комітет Краснолуцької сільської ради	Виготовлення проектно- конструкторської документації Прокладання мережі електропостачання Монтаж освітлювальних приладів Встановлення щитів обліку та керування освітлювальною мережею Проведення пусконаладжуваль- них робіт Введення експлуатацію							Встановлення зовнішнього освітлення забезпечило життєдіяльність села у вечірній та нічний час, створило безпечні умови для учасників дорожнього руху.	
Віктор РОМАНЕНКО										

Віктор РОМАНЕНКО

Краснолуцький сільський голова

