

Звіт
про підсумки реалізації проєкту-переможця бюджету участі
Полтавської області за 2021 рік

«Джерело енергії» встановлення спортивного майданчика у селі Придніпрянське
Кременчуцького району Полтавської області»
в рамках обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на 2021-2023 роки»
за 2021 рік

№ з/п	ОМС, відповідальний за проєкт	Виконані заходи за проєктом	Обсяг фінансування, грн.						Результати проєкту
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	улаштування фундаментів під вуличні тренажери, комплексу воркаут та лави, придбання обладнання та його монтаж	100 000	100 000	100 000	100 000			улаштовано один спортивний майданчик з вуличними тренажерами,
2	виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	розробка проєктно-кошторисної документації, проведення технічного та авторського нагляду				18 317			комплексом воркаут та лавою



[Handwritten signature]

Віталій МАЛЕЦЬКИЙ
14.02.2022