

Звіт
про підсумки реалізації проєкту-переможця бюджету участі
Полтавської області за 2021 рік

«Сучасний новий дитячий майданчик біля Потоківського центру культури і дозвілля, Кременчуцький район»
в рамках обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на 2021-2023 роки»
за 2021 рік

№ з/п	ОМС, відповідальний за проєкт	Виконані заходи за проєктом	Обсяг фінансування, грн.						Результати проєкту
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	демонтаж старого обладнання, підготовка території, придбання елементів майданчика, монтаж нових елементів майданчика	100 000	100 000	100 000	100 000			улагоджено один новий дитячий майданчик з ігровим комплексом
2	виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	розробка проєктно-кошторисної документації, проведення технічного та авторського нагляду				18 567			



(Handwritten signature)

Віталій МАЛЕЦЬКИЙ
14.02.2022