

Звіт
про підсумки реалізації проєкту-переможця бюджету участі
Полтавської області за 2021 рік

«Улаштування нового дитячо-спортивного майданчика у селі Мала Кохнівка Кременчуцького району»
в рамках обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на 2021-2023 роки»
за 2021 рік

№ з/п	ОМС, відповідальний за проєкт	Виконані заходи за проєктом	Обсяг фінансування, грн.						Результати проєкту
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	підготовка території, придбання дитячих та спортивних елементів майданчика, монтаж нових елементів майданчика, засипання території майданчика піском	100 000	100 000	100 000	100 000			улаштовано один дитячо-спортивний майданчик з ігровим комплексом
2	виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	розробка проєктно-конструкторської документації, проведення технічного та авторського нагляду				20 711			



[Handwritten signature]

Віталій МАЛЕЦЬКИЙ
14.02.2022