

Звіт
про підсумки реалізації проекту-переможця бюджету участі Полтавської
області за 2021 рік
«Спортивний майданчик с. Мартинівка»
в рамках обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини
на 2021 – 2023 роки за 2021 рік

№ з/п	ОМС, відповідальний за проект	Виконані заходи за проектом	Обсяг фінансування, грн.						Результати проекту
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
47	Кобеляцька міська рада	Встановлено вуличні тренажери в складі1 комплекту (тренажер Т-02, тренажер Т-05, тренажер Т-06, тренажер Т-08, тренажер Т-11, тренажер Т-12, тренажер Т-16 тренажер Т-20, тренажер Т-29, спортивний комплекс С-05, спортивний комплекс С-13)	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	-	-	Виконано в повному обсязі

Міський голова

М. П.



[Handwritten signature]

О. КОПЕЛЕЦЬ