

Звіт
про підсумки реалізації проєкту-переможця конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської області за 2021 рік

Придбання спортивних тренажерів та облаштування спортивного майданчика у с. Ялинці,

в рамках обласної програми «Громадські бюджети. Полтавщини на 2021-2023 роки»
За 2021 рік

№ з/п	ОМС, відповідальний за проєкт	Виконачі заходи за проєктом	Обсяг фінансування, грн						Результати проєкту
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	Виконавчий комітет Піщанської сільської ради	Тренажер «Упор для преса польвійний»	5500	5500	5500	5500	0	0	придбано
2	Виконавчий комітет Піщанської сільської ради	Тренажер «Повітряний ход»	6800	6800	6800	6800	0	0	придбано
3	Виконавчий комітет Піщанської сільської ради	Тренажер «Жим від грудей»	7000	7000	7000	7000	0	0	придбано
4	Виконавчий комітет Піщанської сільської ради	Тренажер «Гребний»	5250	5250	5250	5250	0	0	придбано
5	Виконавчий комітет Піщанської сільської ради	Тренажер «Хос Райдер»	5400	5400	5400	5400	0	0	придбано
6	Виконавчий комітет Піщанської сільської ради	Тренажер «Орбітрею»	8150	8150	8150	8150	0	0	придбано
7	Виконавчий комітет Піщанської сільської ради	Тренажер «Для сідничних м'язів стегна»	4600	4600	4600	4600	0	0	придбано
8	Виконавчий комітет Піщанської сільської ради	Тренажер «Жим ногами горизонтальний одинарний»	5300	5300	5300	5300	0	0	придбано
9	Виконавчий комітет Піщанської сільської ради	Тренажер «Брусю»	2000	2000	2000	2000	0	0	придбано
	ВСЬОГО		50000	50000	50000	50000	0	0	

Спортивні тренажери в кількості 9 штук придбано в грудні 2021 року, але на-за погодних умов встановити не дало можливість. Тренажери передані на зберігання в Ялинцівський НВК і тільки покращатся погодні умови, будуть встановлені в парку комунальним підприємством «Комунсервіс».



Сільський голова

Керівник навчального закладу



[Handwritten signature]

О.Краплина

Г.Назаренко