

Звіт про виконані роботи
« MY SPORT DREAM » (облаштування волейбольного майданчика). Шенгурівський ліцей
Кобеляцької міської ради Полтавської області

(назва проєкту)

в рамках обласної програми

«Громадські бюджети Полтавщини на 2024 – 2026 роки»

за 2025 рік

№ з/п	ОМС, відповідальний за проєкт	Виконані заходи за проєктом	Обсяг фінансування, грн.						Результати проєкту
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	Кобеляцька міська рада	Придбано будівельні матеріали (пісок, щебінь, гранвідсів, цемент), покриття для волейбольного майданчика - штучна трава, штучна трава-розмітка, стрічка, клей, бордюр, волейбольна сітка, стійка	250000	250000	250000	250000	0	0	Закуплені будматеріали та матеріали покриття, встановлення самого майданчика (штучного покриття) буде виконано згодом за сприятливих погодніх умов

Виконуючий повноваження міського

голови- секретар міської ради

М. П.

Начальник Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради

М. П.

Василь КІПТІЛИЙ

Світлана ЦАРИЧАНСЬКА