

**Звіт про виконані роботи**  
**Шкільне подвір'я – зона комфорту та безпеки дітей**  
*(назва проєкту)*

в рамках обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини»  
 на 2024 – 2026 роки»

за 2025 рік  
*(відповідний звітний період)*

№ з/п	ОМС, Відповідальний за проєкт	Виконані заходи за проєктом	Обсяг фінансування, грн.						Результати проєкту
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	Виконавчий комітет Петрівсько-Роменської сільської ради	Придбано бруківку, бордюри	250000,00	250000,00	120000,00	119990,00	-	-	Результатом реалізації проєкту стало перепланування шкільного подвір'я Петрівсько-Роменського ліцею для 186 учасників освітнього процесу, серед яких є діти з ООП та створено сприятливий простір, який оптимізує руховий режим, створить позитивну мотивацію до навчання та виховання, культури
		Послуги з укладання бруківки та демонтажу старого покриття Пісок, цемент, грандітвісів Придбано і встановлено ліхтарі			270000,00	187000,00	-	-	
					46000,00	99290,00	-	-	
					7000,00	8540,00	-	-	

	І придбано декоративні насадження				7000,00	3750,00	-	спілкування.
Всього		250000,00	250000,00	450000,00	418570,00			

Керівник органу місцевого самоврядування



*(Handwritten signature)*

(підпис)

**Валентина БУГАЙОВА**  
(ініціали, прізвище)

Керівник закладу освіти



*(Handwritten signature)*

(підпис)

**Світлана БІЛИК**  
(ініціали, прізвище)

М. П.