

Звіт про виконані роботи
Озеленення центрального парку в с Сергіївка, Сергіївської територіальної громади Полтавської області

(назва проєкту)

за 2023 рік

(відповідний звітний період)

№ з/п	ОМС, відповідальний за проєкт	Виконані заходи за проєктом	Обсяг фінансування, грн.						Результати проєкту
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, Батура Яна Дмитрівна	Придбання саджанців, облаштування Послуги по облаштуванню тротуарної доріжки	196800,00	196799,00	-	-	198000,00	198000,00	Створено ландшафтний дизайн та озеленення території, створення алеї де вирощуватимуться розмножуватимуться червонокнижні рослини. Облаштовані доріжки для прогулянок парком.

Керівник органу

місцевого самоврядування



(signature)
(підпис)

(signature)
(ім'я, прізвище)