

Звіт про виконані роботи
«Облаштування Алеї Героїв в селищі Білики Полтавського району Полтавської області»
за 2025 рік

№ з/п	ОМС, відповідальний за проект	Виконані заходи за проектом	Обсяг фінансування, грн.						Результати проекту
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	Білицька селищна рада	Придбано 2 урни для сміття, 1 газонокосарку, зелені насадження: туї-5 шт., дерен Елегантсіма - 135 шт., ялина голуба - 31 шт. Придбано 2 лавки, 2 камери відеоспостереження, 6 вуличних ліхтарів, дооблаштовано тротуарну доріжку (31 кв. м. тротуарної плитки)	131 100	131 100	0	0	0	0	Увічнено пам'ять загиблих воїнів – земляків, які поклали своє життя, захищаючи нашу країну від ворога
			0	0	131 996	131 996	0	0	

КОМІТЕТ БІЛИЦЬКОГО РАЙОНУ
Селищний голова


(підпис)

М. _____
(ім'я, прізвище)