



**ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

вул. 1 Травня, 4, м. Хорол, Лубенський р-н, Полтавська обл., 37800,
тел/факс (05362) 33-3-44

E-mail: hmr37@ukr.net, Web: <http://horol.com.ua>, Код ЄДРПОУ 04057534

«20» січня 2022 року № 06-22/ 369

На № 01-40/28 від 12.01.2022

Полтавська обласна рада
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua

**Щодо підсумків реалізації проєкту
«Безпека мікрорайону в об'єктиві»**

На виконання пункту 8.3 Положення про супровід та реалізацію проєктів бюджету участі Полтавської області, затвердженого розпорядженням голови Полтавської обласної ради від 12.07.2021 року №172, надаємо звіт про підсумки реалізації проєкту-переможця конкурсу Бюджету участі «Безпека мікрорайону в об'єктиві» згідно додатку.


Додатки:

1. Звіт про підсумки реалізації проєкту-переможця конкурсу Бюджету участі «Безпека мікрорайону в об'єктиві» - на 1-му аркуші в 1-му примірнику;
2. Фото - 10 шт.

Міський голова

Сергій ВОЛОШИН

Вик. Олеся РЕПІК,
☎0502144712



Звіт
про підсумки реалізації проєкту-переможця конкурсу бюджету участі Полтавської області
«Безпека мікрорайону в об'єктиві»
за 2021 рік

№ з/п	ОМС, відповідальний за проєкт	Виконані заходи за проєктом	Обсяг фінансування, грн.						Результати проєкту
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	Хорольська міська рада Дубенського району Полтавської області	1. Підготовча робота. 2. Прокладення магістралей. 3. Монтаж електричних мереж живлення системи та встановлення боксів під обладнання системи відеоспостереження. 4. Встановлення камер на вхід до під'їздів та прибудинкових територій. 5. Прокладення мережі від камер до комутаційного мережевого обладнання. 6. Під'єднання трас магістралей до мережевого комутаційного обладнання та реєстратора. 7. Запуск системи	67 500,00	67 500,00	67 500,00	42 499,00	0	0	1. Забезпечено безпеку мешканців в мікрорайоні «Сонятний» в місті Хорол.

Міський голова

Сергій ВОЛОШИН